

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Przedmiot projektu

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do projektowanego domu jednorodzinnego na działce nr 54/4 w Rzegnowie

2. Zakres robót budowlanych dla całej inwestycji

- wytyczenie trasy przyłącza kanalizacyjnego w terenie równinnym
- wykonanie wykopów oraz podłoża z materiałów sypkich
- ułożenie rurociągów z rur PCV w gotowym wykopie wraz montażem studzienek rewizyjnych
- próba szczelności rurociągu
- mechaniczne i ręczne zasypywanie wykopów
- umocnienie nawierzchni drogi w miejscu wykopu

3. Wskazania przewidywanych zagrożeń występujących przy realizacji inwestycji

Przy zachowaniu obowiązujących przepisów dotyczących m.in. realizacji wykopów w zależności od kategorii gruntu i głębokości, wykonanie całości inwestycji nie powinno stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przy prowadzeniu robót budowlanych

- planowane roboty, a w szczególności wykopy w pasie ciągów komunikacyjnych należy oznakować i właściwie zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi wymogami
- zwrócić szczególną uwagę na zachowanie bezpiecznych warunków realizacji robót ziemnych stosując odpowiednie nachylenie skarp, a w razie braku takiej możliwości należy wykonać wykopy wąsko przestrzenne z zabezpieczeniem ścian wykopów balami drewnianymi
- przed przystąpieniem do robót na terenie istniejącej drogi gminnej (działka nr 65) należy ustalić z Urzędem Gminy w Łubowie termin i warunki czasowego zajęcia niezbędnego pasa drogowego.
- wykonać wykopy próbne (ręcznie), celem lokalizacji urządzeń podziemnych

- prace ziemne w zasięgu urządzeń podziemnych należy wykonać sposobem ręcznym
- na terenie budowy winna znajdować się apteczka
- całość robót należy przygotować, prowadzić i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami z zakresu wykonawstwa oraz BHP, a w szczególności według warunków technicznych ich wykonania i odbioru oraz innych wymogów określonych w załączonym opisie technicznym.

OPRACOWAŁ: